

Schuttevaerkade Zwolle

Taaknaam		Id	Begindatum	Einddatum	Duur	6 apr '17 mei '17 jun '18 jun '19 jul '19 aug '20 sep '20 sep '21 okt '21 nov '22 nov '13 dec '13 jan '2224 jan '214 feb '7 mrt '228 mrt '18 apr '9 mei '230 mei '20 jun '211 jul '21 aug '222 aug '12 sep '3 okt '224 okt '214 nov '5																																																	
1	Ontwerp		maa 3-5-21	vri 4-3-22	220 dagen																																																		
2	Optimalisaties en bezuinigingen		maa 3-5-21	vri 18-6-21	7 wkn																																																		
3	DO modelleren		maa 21-6-21	vri 1-10-21	15 wkn																																																		
4	Verkooptekeningen + opties maken		maa 4-10-21	vri 29-10-21	4 wkn																																																		
5	Impressies maken		maa 4-10-21	vri 12-11-21	6 wkn																																																		
6	Aanvraag omgevingsvergunning klaarmaken		maa 4-10-21	vri 10-12-21	10 wkn																																																		
7	Bouwuitvoeringstekening		maa 13-12-21	vri 4-3-22	12 wkn																																																		
8																																																							
9	Ruimtelijke procedure		maa 3-5-21	vri 24-5-24	800 dagen																																																		
10	SOP vaststellen door Gemeenteraad		maa 24-5-21	vri 28-5-21	1 wk																																																		
11	Anterieure overeenkomst		maa 9-8-21	vri 17-9-21	6 wkn																																																		
12	Voorontwerp bestemmingsplan opstellen		maa 3-5-21	vri 28-5-21	4 wkn																																																		
13	Voorontwerp bestemmingsplan beoordelen		maa 31-5-21	vri 3-9-21	14 wkn																																																		
14	Goedkeuring wethouder		maa 6-9-21	vri 17-9-21	2 wkn																																																		
15	Voorontwerp naar overleginstanties		maa 20-9-21	vri 15-10-21	4 wkn																																																		
16	Verwerken reacties op voorontwerp		maa 18-10-21	vri 5-11-21	3 wkn																																																		
17	Ontwerp bestemmingsplan opstellen		maa 18-10-21	vri 5-11-21	3 wkn																																																		
18	Behandeling ontwerp bestemmingsplan door B&W		maa 8-11-21	vri 3-12-21	4 wkn																																																		
19	Buurt informeren		maa 29-11-21	vri 3-12-21	1 wk																																																		
20	Publicatie ontwerp bestemmingsplan		maa 6-12-21	vri 14-1-22	6 wkn																																																		
21	Beantwoording zienswijzen en vaststelling gemeenteraad		maa 17-1-22	vri 8-4-22	12 wkn																																																		
22	Bekendmaking vaststelling		maa 11-4-22	vri 15-4-22	1 wk																																																		
23	Beroepstermijn		maa 18-4-22	vri 27-5-22	6 wkn																																																		
24	Risico beroep		maa 30-5-22	vri 26-5-23	52 wkn																																																		
25	Risico hoger beroep		maa 29-5-23	vri 24-5-24	52 wkn																																																		
26	Aanvraag omgevingsvergunning		maa 6-12-21	vri 10-12-21	1 wk																																																		
27	Behandeling omgevingsvergunning		maa 13-12-21	vri 4-3-22	12 wkn																																																		
28	Publicatie		maa 30-5-22	vri 3-6-22	1 wk																																																		
29	Ter inzagelegging		maa 6-6-22	vri 15-7-22	6 wkn																																																		
30	Onherroepelijke omg. verg. bouwen		maa 18-7-22	maa 18-7-22	0 dagen																																																		
31																																																							
32	Verkoop		maa 21-6-21	vri 2-12-22	380 dagen																																																		
33	Voor aankondiging en start marketing		maa 21-6-21	vri 25-6-21	1 wk																																																		
34	Dynamic pricing		maa 28-2-22	vri 25-3-22	4 wkn																																																		
35	Opstellen verkoopdocumentatie		maa 1-11-21	vri 10-12-21	6 wkn																																																		
36	Opstellen contractstukken		maa 1-11-21	vri 10-12-21	6 wkn																																																		
37	Definitief vaststellen verkoopprijzen		maa 28-3-22	maa 28-3-22	1 dag																																																		
38	Goedkeuring Woningborg		maa 13-12-21	vri 31-12-21	3 wkn																																																		
39	Interne goedkeuring start verkoop		maa 13-12-21	vri 24-12-21	2 wkn																																																		
40	Start verkoop		maa 18-4-22	vri 22-4-22	1 wk																																																		
41	Verkooptijd		maa 25-4-22	vri 7-10-22	6 mndn																																																		
42	70% verkocht		vri 7-10-22	vri 7-10-22	0 dagen																																																		
43	Notariële levering		maa 7-11-22	vri 2-12-22	1 mnd																																																		
44																																																							
45	Sloop		maa 30-8-21	vri 12-8-22	250 dagen																																																		
46	Pand ontruimd		maa 18-4-22	vri 22-4-22	1 wk																																																		
47	Archeologisch onderzoek		maa 30-8-21	vri 24-9-21	4 wkn																																																		
48	Sanering en sloop		maa 23-5-22	vri 12-8-22	12 wkn																																																		
49																																																							
50	Realisatie		maa 6-12-21	vri 11-10-24	745 dagen																																																		
51	Bouwteamovereenkomst		maa 6-12-21	vri 17-12-21	2 wkn																																																		
52	Prijsovereenstemming aannemer		maa 20-12-21	vri 25-2-22	10 wkn																																																		
53	Projectovereenkomst opstellen		maa 10-10-22	vri 14-10-22	1 wk																																																		
54	Projectovereenkomst getekend		maa 17-10-22	vri 28-10-22	2 wkn																																																		
55	Bouwvoorbereiding		maa 20-6-22	vri 4-11-22	20 wkn																																																		
56	Start bouw kelder		vri 4-11-22	vri 4-11-22	0 dagen																																																		
57	Start bouw woningen en appartementen		vri 16-6-23	vri 16-6-23	0 dagen																																																		
58	Realisatie		maa 7-11-22	vri 4-10-24	25 mndn																																																		
59	Oplevering		maa 7-10-24	vri 11-10-24	1 wk																																																		